

大田区立矢口西小学校校舎改築その他工事工程表 I 期工事



種 目	2024年				2025年								2026年								2027年									
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
準備・仮設工事	仮囲い整備		地盤改良・鉄板敷き		総合図・施工図・製作図作成				基礎足場		外部足場																			
既存基礎・杭解体工事	既存基礎・杭解体				機械設備工事業者との調整 により現場作業は行いません																									
杭工事													杭工事																	
土工事													山留				掘削		埋戻し											
躯体工事																	基礎躯体工事		地上躯体工事											
内外装仕上工事																									内外装仕上工事					
外構工事																	外構・敷地外改修工事													
仮設渡り廊下 仮設校庭整備工事																	仮設校庭整備及び 仮設渡り廊下整備工事 準備工事													
諸検査																	自主検査 試験調整		諸検査											
大きな騒音の発生作業	解体・山留・杭工事												掘削工事・型枠配筋作業・コンクリート打設作業																	
大きな騒音の発生作業	解体・山留・杭工事												掘削工事																	
搬入車両計画	10tダンプ (10~20台/日程度)												10tダンプ (50台/日程度)		資材搬出入 (4~5台/日程度)						仕上用資材3台/日程度)									
					トレーラー (5台/日程度)										10tダンプ (20台/日程度)		仕上用資材 (4t 5台/日程度)													

* 上記計画工程は、天候その他不測の事由、工事の進捗により変更が生じる場合があります。

大田区立矢口西小学校校舎改築その他工事工程表 II 期工事

種 目	令和9年(2027)												令和10年(2028)												令和11年(2029)												
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月								
準備・仮設工事					準備工事	仮囲い	整備		地盤改良	鉄板敷き					基礎足場																						
既存基礎・杭解体工事																																					
杭工事																																					
土工事																																					
躯体工事																																					
内外装仕上工事																																					
外構工事																																					
仮設渡り廊下 仮設校庭整備工事																																					
諸検査																																					
大きな騒音の発生作業																																					
大きな振動の発生作業																																					
搬入車両計画																																					

* 上記計画工程は、天候その他不測の事由、工事の進捗により変更が生じる場合があります。