

令和7年3月吉日

近隣の皆様

大田区教育委員会教育総務部教育施設担当課長

小野澤 行平

大田区企画経営部施設調整担当課長

小池 武道

大田区立矢口西小学校校長

橋本 由美子

大田区立矢口西小学校改築工事における
全体工程の見直しについて

日頃より大田区の教育活動にご協力いただきありがとうございます。

さて、本校の改築工事は、昨年10月に新校舎の建設工事に着手し、現在、杭の打設工事を行っておりますが、関連工事である機械設備工事の入札が不調となり、改めて施工業者を決定するための手続きを行いました。

また、建設業における全国的に深刻な人手不足、働き方改革の推進などの社会情勢の変化に対応するために改築工事全体の工程の見直しが必要となりました。

その結果、裏面のとおり新校舎の完成が当初の予定より5か月程度、外構・校庭整備工事を含めた改築工事全体の完了が9か月程度延伸する見込みとなります。

なお、今後も既存校舎の取壊し工事及び外構・校庭整備工事の着手時に工事説明会を実施し、進捗状況を報告させていただく予定であります。

近隣の皆様におかれましては、大変ご不便・ご迷惑をおかけすることになりますが、安全確保を最優先に工事を進めてまいりますので、何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

【問い合わせ先】

(改築工事期間中の学校運営について)

大田区教育委員会教育総務課

担当 大森・飯田

電話番号 5744-1399 (直通)

(改築工事について)

大田区企画経営部施設保全課

担当 廣井・岩間

電話番号 5744-1400 (直通)



↑改築のホームページはこちら

https://www.city.ota.tokyo.jp/kyouiku/gakukyoku/shisetsu_kaichiku/yaguchinishi-shou_kaichiku.html

全体スケジュール(予定)

		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	
変更前	工程	基本設計 実施設計			【ステップ1】 ・仮設校舎建設 ・既存校舎解体 ・新校舎建設(1期)			【ステップ2】 ・既存校舎解体 ・仮設校舎解体 ・新校舎建設(2期)			【ステップ3】 ・既存校舎解体 ・校庭整備		竣工
変更後	工程	基本設計 実施設計			【ステップ1】 ・仮設校舎建設 ・既存校舎解体 ・新校舎建設(1期)			【ステップ2】 ・既存校舎解体 ・仮設校舎解体 ・新校舎建設(2期)			【ステップ3】 ・既存校舎解体 ・校庭整備		竣工

ステップ図(予定)

工事範囲	【ステップ1】		【ステップ2-1】	
	校舎改築工事（Ⅰ期）		仮設校庭及び仮設渡り廊下整備工事 既存校舎取壊し工事（Ⅱ期）	
	令和6年10月初旬～令和8年7月下旬		令和8年11月初旬～令和9年3月下旬	
	令和6年10月初旬～令和8年11月下旬		令和9年1月中旬～令和9年8月中旬	
工事範囲				
	□：工事範囲 ■：校舎A棟建設範囲 ▨：取壊し工事（既存基礎・既存杭の解体撤去）範囲		□：工事範囲 ■：仮設校庭及び仮設渡り廊下整備工事範囲 ▨：取壊し工事（既存校舎・仮設校舎）※既存校舎は上屋のみの解体	
	【ステップ2-2】		【ステップ3】	
	校舎改築工事（Ⅱ期）		既存校舎取壊し工事（Ⅲ期） 外構・校庭整備工事	
工事範囲	令和9年4月初旬～令和11年2月下旬		令和11年4月初旬～令和12年8月下旬	
	令和9年8月下旬～令和11年7月下旬		令和11年9月初旬～令和13年5月下旬	
	□：工事範囲 ■：校舎B棟建設範囲 ▨：取壊し工事（既存基礎・既存杭の解体撤去）範囲		□：工事範囲 ■：外構・校庭整備範囲 ▨：取壊し工事範囲	

※工程は、あくまでも現時点での予定であり、工事の進捗状況等によっては変更する場合があります。