

| No. | ご質問・ご意見・ご要望等 | 回答 |
|-----|--------------------|---|
| 1 | 工事期間中の児童動線について | 令和5年11月上旬～令和6年2月中旬頃までは体育館横の正門を使用します。令和6年2月中旬以降は北門を使用します。 |
| 2 | 仮囲いの仕様について | 児童及び近隣の方の安全確保について、学校と十分協議のうえ、敷地形状に応じた適切な仮設計画とします。 |
| 3 | 交通誘導員について | 工事作業中は校庭門付近に交通誘導員を原則1名配置し、車両台数や作業内容に応じて適宜増員いたします。 |
| 4 | 午後6時以降の作業について | コンクリート打設等は品質管理上途中で中断できないため、午後6時以降も作業を行う場合があります。その際は、事前にお知らせ看板に掲示すると共に、近隣へ十分配慮し進めてまいります。 |
| 5 | 教室内の室内環境について | 屋根裏はグラスウールで断熱し、十分な性能の空調設備を設置する等により室内環境を確保します。 |
| 6 | 仮設校舎の教室数、大きさについて | A棟10教室、B棟8教室、C棟12教室で合計30教室を設置します。大きさは1教室あたり64㎡以上で計画しています。 |
| 7 | 仮設校舎の基礎の仕様について | 直接基礎で計画しています。 |
| 8 | 敷地内の地下水位について | 地盤調査の結果、敷地内の地下水位はGL-1.10m～1.82mの範囲で確認できています。 |
| 9 | 児童が遊べるスペースについて | 仮設校舎の工事期間中は仮グラウンド-1と体育館が使用できます。 仮設校舎完成後は砂場、鉄棒が設置された仮グラウンド-2も使用することができます。 |
| 10 | 設備配管引込み工事による影響について | 給水管およびガス管の引込み工事を行う際に、各1日程度、東側道路の通行止めを予定しています。その際は事前に周知します。 |
| 11 | 工事期間中の室生犀星の離れについて | 室生犀星の離れについては工事ヤード内になるため、安全確保のため工事期間中は原則立ち入ることが出来ません。 |
| 12 | 今後の説明会等の周知方法について | 近隣にお住まいの方、保護者の皆様への案内文の配布及び町会の掲示板で事前に周知します。 |